



**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
NA VÝSTAVBU „ZŠ DOBŘICHOVICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ŠKOLY
RAISOVA 794, DOBŘICHOVICE“**

mezi
Městem Dobřichovice
(objednatelem)

a
Chládek & Tintěra, a.s.
(zhotovitelem)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21213

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Město Dobřichovice, se sídlem Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, zastoupen Ing. Petrem Hamplem, starostou města („**Objednatel**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Nerudova 1022/16 Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 43 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706, zastoupena Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a.s. a Vladimírem Jehličkou, Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknecem, Libuší Tintěrovou, členy představenstva, a.s. (Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.)

(„**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

NA VÝSTAVBU „ZŠ Dobřichovice - stavební úpravy a přístavba školy Raisova 794, Dobřichovice“

1. Preambule

- 1.1.1 Na základě článku 5.1.1 smlouvy bylo oboustranně ujednáno, že cena díla je 25 911 506,63 Kč bez DPH a předmět plnění na základě této Smlouvy o dílo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 1.1.2 Město Dobřichovice tímto dodatkem projevilo svoji vůli, že na celkovou cenu díla nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, ale bude uplatněn standardní režim daně z přidané hodnoty a k ceně díla 25.911.506,63 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě.

2. Předmět dodatku

2.1 Změna článku 5.1.1. Smlouvy o Dílo

- 2.1.1 Tímto dodatkem se věta „Předmět plnění na základě této Smlouvy o dílo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném znění.“ uvedená v článku 5.1.1 této smlouvy nahrazuje větou „K ceně a bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě“.

- 2.1.2 Objednatel tímto akceptuje, že uhradí Zhotoviteli veškerou finanční újmu, která mu vznikne se změnou režimu uvedenou v článku 5.1.1 smlouvy. Jedná se zejména o příslušenství daně z přidané hodnoty v souvislosti s podáním a úhradou daně dodatečných daňových tvrzení k dani z přidané hodnoty.

2.2 Změna termínu realizace II. etapy projektu

- 2.2.1 S ohledem na nepředvídatelné skutečnosti při provádění II. etapy projektu se Strany dohodly, že finální termín definovaný v článku 4.3.1. písm. (b) podpísmene b je nově stanoven ke dni 30.6.2022.
- 2.2.2 Aktualizovaný smluvní harmonogram je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že posun termínu reflektuje zdržení počátku stavby a tím je termín z jeho strany splnitelný a konečný.

2.3 Vícepráce a méněpráce I. etapy projektu

- 2.3.1 S ohledem na technické požadavky bylo nutné v rámci projektu provést nutné změny tak, aby byly splněny technické normy ČSN a EN. Z toho vyplývá soupis víceprací a méněprací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Strany se na výši nárokových finančních prostředků shodly a souhlasí s nimi. Vícepráce budou uhrazeny samostatnou fakturou vystavenou Zhotovitelem dle režimu uvedeném v SoD, případně v tomto Dodatku č. 1.
- 2.3.2 Tímto dodatkem se mění článek 5.1.1. SoD tím, že finální účet víceprací a méněprací ve výši **1.614.350,45 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion šest set čtrnáct tisíc tři sta padesát korun a čtyřicet pět haléřů bez DPH) mění celkovou cenu díla na celkovou výši **27.525.857,08 Kč bez DPH** (slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet pět tisíc osm set padesát sedm korun a osm haléřů bez DPH); procentuální navýšení celkové ceny díla činí 5,86 %.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení dodatku. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 3.2 Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.


3.3 Tento dodatek se stává platnou dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnou dnem jejího uveřejnění Objednatelem v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna jinou smluvní stranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

3.4 Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list

Příloha č. 2 Harmonogram postupu prací

Objednatel:



Jméno: Ing. Petr Hampel

Funkce: starosta

Datum: 1. 12. 2021

Místo: DOBŘÍCHOVICE

Zhotovitel:



Jméno: Miroslava Bosmanová

Funkce: Člen představenstva, a.s.

Datum: 1. 12. 2021

Místo: V Litoměřicích



Jméno: Vladimír Jehlička, DiS.

Funkce: Člen představenstva, a.s.

Datum: 1. 12. 2021

Místo: V Litoměřicích



Cvičák & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

-124-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_111
Stavba: Změnový list č.001 -ZŠ Dobříchovice stavební úpravy a přístavba

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 614 350,45
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	1 614 350,45	0,00
	15,00%	0,00	
Cena s DPH			
v			CZK

Projektant

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
18

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
18

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_111

Stavba: Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Místo: Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 614 350,45

Z1	VCP a MP elektro	175 996,37	
Z2	VCP jídelna podlaha	420 238,46	
Z3	přeložení odhlučňené a neodhlučňené kanalizace	111 797,79	
Z4	přeložka plynového zařízení	74 147,88	
Z5	VCP demontáž stávající VZT	104 834,35	
Z6	doplnění stoupaček ÚT VCP	650 408,39	
Z7	přeložení rozvaděče ÚT VCP	76 927,21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z1 - VCP a MP elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

175 996,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 996,37	21,00%	36 959,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

212 955,61

Projektant

Zpracovatel



Chládek & Tintera a. s.

Nerudova 1027/16, 412 01 Litoměřice

Tel: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

18

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Chládek & Tintera a. s.

Nerudova 1027/16, 412 01 Litoměřice

Tel: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt: **Z1 - VCP a MP elektro**

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

175 996,37

M - Práce a dodávky M

175 996,37

21-M - Elektromontáže

175 996,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z1 - VCP a MP elektro

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

175 996,37

D	M		Práce a dodávky M				175 996,37
D	21-M		Elektromontáže				175 996,37
1	K	210800528	CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	150,000	12,18	1 827,00
	W		vícepráce				
	W		150,00		150,000		
	W		Součet		150,000		
2	K	210802349	CYSY 5Cx10mm2 (H05VV-F 5G2.5) (PU)	m	50,000	33,23	1 661,50
	W		vícepráce				
	W		50,00		50,000		
	W		Součet		50,000		
3	K	210802349.1	CYSY 5Cx16mm2 (H05VV-F 5G2.5)	m	60,000	48,74	2 924,40
	W		vícepráce				
	W		60,00		60,000		
	W		Součet		60,000		
4	K	03183	CYSY 5Cx10mm2 (H05VV-F 5G2.5)	m	50,000	165,38	8 269,00
	W		vícepráce				
	W		50,00		50,000		
	W		Součet		50,000		
5	K	03183.1	CYSY 5Cx16mm2 (H05VV-F 5G2.5)	m	60,000	223,76	13 425,60
	W		vícepráce				
	W		60,00		60,000		
	W		Součet		60,000		
6	K	33756	CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	150,000	21,82	3 273,00
	W		vícepráce				
	W		150,00		150,000		
	W		Součet		150,000		
7	K	34058	rozvaděč R-KUCH vč. vybavení	kus	-1,000	219,81	-219,81
	W		měnípráce				
	W		-1,00		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
8	K	34058.5	Rozvaděč R-KUCH vč. vybavení - požadavky gastro	kus	0,150	253 650,00	38 047,50
9	K	45613.1	svítidlo ozn. X - 3 x FH 28 W/840 G5 , 28W, 2900lm, Ra80, 4300K - viz. kniha svítidel	kus	-12,000	305,72	-3 668,64
	W		měnípráce				
	W		-12,00		-12,000		
	W		Součet		-12,000		
10	K	45613.1.1	storno poplatek k pol. 45613.1 60 %	kus	12,000	183,43	2 201,16
	W		vícepráce				
	W		12,00		12,000		
	W		Součet		12,000		
11	K	45613.2	svítidlo ozn. Y - 3 x FH 28 W/840 G5 , 28W, 2900lm, Ra80, 4300K - viz. kniha svítidel	kus	-3,000	11 497,00	-34 491,00
	W		měnípráce				
	W		-3,00		-3,000		
	W		Součet		-3,000		
12	K	45613.2.1	storno polatek k pol 45613.2 60%		3,000	6 982,20	20 946,60
	W		vícepráce				
	W		3,00		3,000		
	W		Součet		3,000		
13	K	45613.17	svítidlo ozn. 2 - viz. kniha svítidel - požadavek architekta	kus	2,000	2 115,71	4 231,42
	W		vícepráce				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
14	K	45613.19	svítidlo ozn. 4 - viz. kniha svítidel - požadavek architekta	kus	1,000	2 448,02	2 448,02
	W		vícepráce				
	W		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		1,000		
15	K	456-01	svítidlo ozn. 5 - viz. kniha svítidel - požadavek architekta	kus	8,000	6 190,20	49 521,60
	W		vícepráce				
	W		8		8,000		
	W		Součet		8,000		
16	K	456-02	svítidlo ozn. 6 - viz. kniha svítidel - požadavek architekta	kus	4,000	6 794,40	27 177,60
	W		vícepráce				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
17	K	456-03	svítidlo ozn. 7 - viz. kniha svítidel - požadavek architekta	kus	1,000	755,82	755,82
	W		vícepráce				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
18	K	456-04	svítidlo ozn. 10 - viz. kniha svítidel - požadavek architekta	kus	11,000	2 371,20	26 083,20
	W		vícepráce				
	W		11		11,000		
	W		Součet		11,000		
19	K	456-05	svítidlo ozn. 11 - viz. kniha svítidel - požadavek architekta	kus	2,000	2 713,20	5 426,40
	W		vícepráce				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
20	K	456-06	svítidlo ozn. 12 - viz. kniha svítidel - požadavek architekta	kus	1,000	6 156,00	6 156,00
	W		vícepráce				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z2 - VCP jídelna podlaha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

DIČ:

Cena bez DPH			420 238,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	420 238,46	21,00%	88 250,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		508 488,54

Projektant

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

18

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

18

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt: **Z2 - VCP jídelna podlaha**

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	420 238,46
HSV - Práce a dodávky HSV	318 948,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	241 068,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 880,00
776 - Podlahy povlakové	32 931,87
998 - Přesun hmot	4 023,87
PSV - Práce a dodávky PSV	68 358,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	56 545,56
766 - Konstrukce truhlářské	11 812,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 - ZŠ Dobříchovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z2 - VCP jídelna podlaha

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							420 238,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				318 948,29
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				241 068,29
1	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm	m2	220,000	661,00	145 420,00
	W		vícepráce lito ve dvou vrstvách				
	W		220,00		220,000		
	W		Součet			220,000	
2	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2	220,000	406,34	89 395,29
	W		vícepráce lito ve dvou vrstvách				
	W		220,00		220,000		
	W		Součet			220,000	
3	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	92,500	67,60	6 253,00
	W		vícepráce				
	W		92,50		92,500		
	W		Součet			92,500	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 880,00
4	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	220,000	354,00	77 880,00
	W		vícepráce				
	W		220		220,000		
	W		Součet			220,000	
D	776		Podlahy povlakové				32 931,87
5	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	440,000	65,70	28 908,00
	W		ve dvou vrstvách				
	W		220,00*2		440,000		
	W		Součet			440,000	
D	998		Přesun hmot				4 023,87
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	20,875	192,76	4 023,87
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 358,30
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				56 545,56
7	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	220,000	56,20	12 364,00
	W		220		220,000		
	W		Součet			220,000	
9	M	24551009	nátěr hydroizolační jednosložkový akrylátový	kg	330,000	128,00	42 240,00
	W		220*1,50		330,000		
	W		Součet			330,000	
10	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	546,040	3,56	1 941,56
D	766		Konstrukce truhlářské				11 812,74
11	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	2,000	2 190,00	4 380,00
	W		doplnění				
	W		2		2,000		
	W		Součet			2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	R001	Kování panikové klíka - klíka	kus	2,000	3 650,00	7 300,00
13	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	116,800	1,14	132,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z3 - přeložení odhlučňené a neodhlučňené kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

111 797,79

DPH základní
snížená

Základ daně
111 797,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 477,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

135 275,33

Projektant

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
- 88 -

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
18

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba
Objekt: Z3 - přeložení odhlučněné a neodhlučněné kanalizace

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 797,79

HSV - Práce a dodávky HSV

13 113,28

1 - Zemní práce

9 737,28

998 - Přesun hmot

3 376,00

PSV - Práce a dodávky PSV

98 684,51

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

98 684,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z3 - přeložení odhlučněné a neodhlučněné kanalizace

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

111 797,79

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 113,28
D	1		Zemní práce				9 737,28
1	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,640	561,00	4 847,04
	W		12,00*1,20*0,60		8,640		
	W		Součet		8,640		
2	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	17,280	283,00	4 890,24
	W		8,64*2,00		17,280		
	W		Součet		17,280		
D	998		Přesun hmot				3 376,00
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	17,514	192,76	3 376,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				98 684,51
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				98 684,51
4	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	26,000	380,00	9 880,00
	W		26,00		26,000		
	W		Součet		26,000		
5	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	12,000	517,00	6 204,00
6	K	721175114	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 160	m	6,000	4 660,00	27 960,00
	W		3,00*2		6,000		
	W		Součet		6,000		
7	K	721175122	Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné třívrstvé DN 110	m	9,700	2 360,00	22 892,00
	W		1,10+1,30+1,50+1,00+2,00+1,50+1,30		9,700		
	W		Součet		9,700		
8	K	721175124	Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné třívrstvé DN 160	m	7,400	4 070,00	30 118,00
	W		3,30+1,00+1,60+1,50		7,400		
	W		Součet		7,400		
9	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	970,540	1,68	1 630,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z4 - přeložka plynového zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				74 147,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	74 147,88	21,00%	15 571,05	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		89 718,93

Projektant

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel: 416 741 668, Fax: 416 741 369
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
18-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel: 416 741 668, Fax: 416 741 369
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
18-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.001 -ZŠ Dobříchovice stavební úpravy a přístavba

Objekt: **Z4 - přeložka plynového zařízení**

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	74 147,88
HSV - Práce a dodávky HSV	10 260,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 260,00
PSV - Práce a dodávky PSV	63 887,88
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	63 887,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z4 - přeložka plynového zařízení

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 147,88
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 260,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 260,00
1	K	96102131R	přidružené pomocné stavbní práce	kpl	1,000	10 260,00	10 260,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				63 887,88
D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení				63 887,88
2	K	7242422R01	Odpojení přípojky	kpl	1,000	478,80	478,80
3	K	724242R02	Demontáž stávající OPZ	kpl	1,000	766,08	766,08
4	K	724242R03	Montáž OPZ PE 63	kpl	1,000	15 937,20	15 937,20
5	K	724242R04	Montáž OPZ OC 50	kpl	1,000	25 034,40	25 034,40
6	M	WV.VV.VF403063 R	Trubka PE 100 RC DN63	m.j.	8,000	300,96	2 407,68
7	M	PPL.RC1032030 00R	Trubka 2" Bralen	m.j.	6,000	875,52	5 253,12
8	M	IVR.10770220R	Koleno PE 63	kus	4,000	677,16	2 708,64
9	M	IVR.10771220R	Spojka PE 63	kus	2,000	342,00	684,00
10	M	IVR.10771223R	Přechodka zemní 63/50	kus	2,000	1 176,48	2 352,96
11	K	724242R06	Inženýrská činnost	kpl	1,000	1 368,00	1 368,00
12	K	724242R07	Revize, tlaková zkouška	kpl	1,000	4 788,00	4 788,00
13	K	724242R10	Pomocný materiál	kpl	1,000	2 109,00	2 109,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z5 - VCP demontáž stávající VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

104 834,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 834,35	21,00%	22 015,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 849,56

Projektant

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 18 -

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 18 -

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z5 - VCP demontáž stávající VZT

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 7. 10. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	104 834,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	91 287,50
4 - Vodorovné konstrukce	752,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	900,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 014,00
997 - Přesun sutě	69 078,40
998 - Přesun hmot	4 444,72
	98,11
PSV - Práce a dodávky PSV	13 546,85
751 - Vzduchotechnika	2 550,00
763 - Konstrukce suché výstavby	343,68
764 - Konstrukce klempířské	757,43
767 - Konstrukce zámečnické	9 895,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z5 - VCP demontáž stávající VZT

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							104 834,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				91 287,50
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				752,22
1	K	310278842	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,126	5 970,00	752,22
D	4		Vodorovné konstrukce				900,05
2	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,076	3 440,00	261,44
3	K	411354211	Bednění stropů ztracené z truhlíků nebo bedniček	m2	1,080	494,12	533,65
4	K	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216	t	0,002	52 480,30	104,96
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 014,00
5	K	622272021	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 80 mm	m2	4,800	2 710,00	13 008,00
6	M	63141414	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 80mm	m2	6,000	501,00	3 006,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 078,40
7	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m	den	10,000	4 310,00	43 100,00
8	K	945412R01	Doprava pošiny	kpl	1,000	13 680,00	13 680,00
9	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,360	1 430,00	514,80
10	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	1,200	193,00	231,60
11	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm	m	7,600	1 520,00	11 552,00
D	997		Přesun sutě				4 444,72
12	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,575	135,07	347,81
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,575	139,03	358,00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,500	6,13	315,70
	WV		2,575*20 'Přepočtené koeficientem množství		51,500		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,575	1 329,40	3 423,21
D	998		Přesun hmot				98,11
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,509	192,76	98,11
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 546,85
D	751		Vzduchotechnika				2 550,00
17	K	751511874	Demontáž potrubí plech skupiny III s přírubou tloušťky plechu 3,0 mm do 0,79 m2	m	10,000	255,00	2 550,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				343,68
18	K	763221811	Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	4,800	71,60	343,68
D	764		Konstrukce klempířské				757,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
19	K	764211435	Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z Pz plechu rš 400 mm	m	1,200	621,00	745,20	
20	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	7,450	1,64	12,23	
D 767			Konstrukce zámečnické					
21	K	76799511R	Montáž a dodávka větrací mříže	soubor	1,000	9 712,80	9 895,74	
22	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	97,120	1,88	182,94	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z6 - doplnění stoupaček ÚT VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				650 408,39
DPH základní snižená	Základ daně 650 408,39 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 136 585,76 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		786 994,15

Projektant

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

-18-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

-18-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z6 - doplnění stoupaček ÚT VCP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 7. 10. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

722 - Vnitřní vodovod

650 408,39

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

733 - Rozvod potrubí

650 408,39

650 408,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z6 - doplnění stoupaček ÚT VCP

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

650 408,39

D 722 Vnitřní vodovod 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 650 408,39

D 733 Rozvod potrubí 650 408,39

1	K	73322310R	Práce, doprava	soubor	1,000	236 835,00	236 835,00
2	M	19632R01	měď SANCO-CU trubka 28x1,0 tvrdá	m	50,000	404,70	20 235,00
3	M	19632R02	měď SANCO-CU trubka 35x1,2 tvrdá	m	40,000	716,83	28 673,20
4	M	19632R03	měď SANCO-CU trubka 18x1 polotvrdá	m	45,000	258,21	11 619,45
5	M	19632R04	měď SANCO-CU trubka 42x1,2 tvrdá	m	50,000	864,69	43 234,50
6	M	19632R05	měď SANCO-CU trubka 22x1 polotvrdá	m	50,000	348,27	17 413,50
7	M	19632R06	izolace TUBOLIT DG 42-13 hadice 2m, šedá	m	50,000	78,55	3 927,50
8	M	19632R07	izolace TUBOLIT DG 35-13 hadice 2m, šedá	m	50,000	68,40	3 420,00
9	M	19632R08	izolace TUBOLIT DG 28-13 hadice 2m, šedá	m	50,000	53,12	2 656,00
10	M	19632R09	izolace TUBOLIT DG 22-13 hadice 2m, šedá	m	50,000	46,85	2 342,50
11	M	19632R10	izolace TUBOLIT DG 18-13 hadice 2m, šedá	m	50,000	39,44	1 972,00
12	M	19632R11	T kus redukovaný 35x28x35 mm F Bpress, měď	ks	6,000	1 242,60	7 455,60
13	M	19632R12	T kus redukovaný 42x28x42 mm F Bpress, měď	ks	6,000	2 452,71	14 716,26
14	M	19632R13	T kus redukovaný 42x22x42 mm F Bpress, měď	ks	4,000	2 289,69	9 158,76
15	M	19632R14	T kus redukovaný 28x18x28 mm F Bpress, měď	ks	4,000	1 199,96	4 799,84
16	M	19632R15	T kus 28 mm F Bpress, měď	ks	2,000	768,25	1 536,50
17	M	19632R16	T kus redukovaný 22x18x22 mm F Bpress, měď	ks	4,000	467,40	1 869,60
18	M	19632R17	Gebo Spojka svěrná QA 1" 31,4-34,2 vnější závit	ks	8,000	504,45	4 035,60
19	M	19632R18	měď SANPRESS koleno 90° 28x1" vnitřní závit, s SC, červený bronz	ks	20,000	1 144,33	22 886,60
20	M	19632R19	Oblouk 90° 28 mm FF Bpress, měď	ks	40,000	540,13	21 605,20
21	M	19632R20	Gebo Spojka svěrná QO 3/4" 24,6-27,3 pro oboustranné svěrné spojení	ks	12,000	572,85	6 874,20
22	M	19632R21	měď SANPRESS koleno 90° 28x3/4" vnitřní závit, s SC, červený bronz	ks	6,000	1 129,17	6 775,02
23	M	19632R22	Redukce 42x35 mm MF Bpress, měď	ks	2,000	847,36	1 694,72
24	M	19632R23	Gebo Spojka svěrná I 3/8" 17,2 mm vnitřní závit pro ocelovou trubku	ks	6,000	352,26	2 113,56
25	M	19632R24	měď SANPRESS koleno 90° 18x1/2" vnitřní závit, s SC, červený bronz	ks	8,000	904,36	7 234,88
26	M	19632R25	Redukce 22x18 mm FF Bpress, měď	ks	4,000	692,89	2 771,56
27	M	19632R26	Oblouk 90° 22 mm FF Bpress, měď	ks	20,000	259,46	5 189,20
28	M	19632R27	Nátrubek 18 mm FF Bpress, měď	ks	20,000	188,67	3 773,40
29	M	19632R28	Nátrubek 42 mm FF Bpress, měď	ks	16,000	1 014,60	16 233,60
30	M	19632R29	Nátrubek 35 mm FF Bpress, měď	ks	20,000	541,39	10 827,80
31	M	19632R30	Nátrubek 28 mm FF Bpress, měď	ks	16,000	436,73	6 987,68
32	M	19632R31	Šroub KOMBI M8x100 mm TORX ZB	ks	300,000	7,30	2 190,00
33	M	19632R32	Nátrubek 22 mm FF Bpress, měď	ks	10,000	238,03	2 380,30
34	M	19632R33	Hmoždinka M10	ks	300,000	7,52	2 256,00
35	M	19632R34	Oblouk 90° 42 mm FF Bpress, měď	ks	20,000	2 053,82	41 076,40
36	M	19632R35	Nátrubek přechodový 42x5/4" MF Bpress	ks	8,000	1 758,45	14 067,60
37	M	19632R36	Nátrubek přechodový 28x1" MF Bpress	ks	4,000	575,81	2 303,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	19632R37	měď SANPRESS koleno 90° 22x3/4" vnitřní závit, s SC, červený bronz	ks	4,000	635,89	2 543,56
39	M	19632R38	Redukce 28x22 mm MF Bpress, měď	ks	2,000	429,78	859,56
40	M	19632R39	Oblouk 90° 22 mm FF Bpress, měď	ks	20,000	259,46	5 189,20
41	M	19632R40	Nátrubek 22 mm FF Bpress, měď	ks	20,000	238,03	4 760,60
42	M	19632R41	Příchylka dvojitá Cpr 2x28 mm, pro Cu trubky	ks	20,000	54,26	1 085,20
43	M	19632R42	Redukce 28x18 mm MF Bpress, měď	ks	2,000	433,20	866,40
44	M	19632R43	instalační páska	ks	10,000	61,33	613,30
45	M	19632R44	ločtite	ks	4,000	487,35	1 949,40
46	M	19632R45	vypouštěcí ventil 1/2	ks	1,000	112,63	112,63
47	M	19632R46	automatický ovzdušňovací ventil	ks	6,000	155,38	932,28
48	M	19632R47	OBJÍMKY - dvoušroubové s gumou do průměru 45	ks	200,000	29,98	5 996,00
49	M	19632R48	měď T-kus se závitem 22	ks	6,000	619,93	3 719,58
50	M	19632R49	Gebo Spojka svěrná QA 3/8" vnější závit	ks	4,000	334,93	1 339,72
51	M	19632R50	Letovací kolena 18-28	ks	20,000	69,88	1 397,60
52	M	19632R51	QUICK QI - svěrný přechod vnitřní závit 2,5"	ks	2,000	2 613,45	5 226,90
53	M	19632R52	redukce pozink 2,5" na 6/4	ks	2,000	456,00	912,00
54	M	19632R53	Nátrubek přechodový 42x5/4" MF Bpress	ks	2,000	1 758,45	3 516,90
55	M	19632R54	redukce 6/4 na 5/4 mosaz	ks	2,000	186,73	373,46
56	M	19632R55	Gebo Spojka svěrná QA 3/4	ks	8,000	418,95	3 351,60
57	M	19632R56	drobný materiál (cín, pasta, plyn)	ks	1,000	283,63	283,63
58	M	19632R57	měď SANPRESS koleno 90° 22 jedničkové	ks	10,000	259,46	2 594,60
59	M	19632R58	měď SANPRESS koleno 90° 28 jedničkové	ks	10,000	540,13	5 401,30
60	M	19632R59	měď SANPRESS koleno 90° 18 jedničkové	ks	10,000	224,12	2 241,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z7 - přeložení rozvaděče ÚT VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				76 927,21
DPH základní snížená	Základ daně 76 927,21 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 16 154,71 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		93 081,92

Projektant

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 18 -

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba
Objekt: Z7 - přeložení rozvaděče ÚT VCP

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 927,21

PSV - Práce a dodávky PSV

76 927,21

732 - Ústřední vytápění - strojovny

76 927,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č.001 -ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt: Z7 - přeložení rozvaděče ÚT VCP

Místo:

Datum: 7. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							76 927,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 927,21
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				76 927,21
1	K	73211112R	Přeložení rozdělovače ÚT vč. dopravy	kus	1,000	64 125,00	64 125,00
2	M	42240R01	přechod 54 na 2"	kus	4,000	655,50	2 622,00
3	M	42240R02	přechod 42 na 6/4	kus	4,000	564,30	2 257,20
4	M	42240R03	C-STEEL trubka 42x1,5 uhlíková ocel pozinkovaná 1m	m	6,000	230,85	1 385,10
5	M	42240R04	C-STEEL trubka 54x1,5 uhlíková ocel pozinkovaná 1m	m	6,000	319,20	1 915,20
6	M	42240R05	C-STEEL trubka 35x1,5 uhlíková ocel pozinkovaná 1m	m	6,000	205,20	1 231,20
7	M	42240R06	mosazné šroubení přímé 2" s plochým těsněním	ks	2,000	490,20	980,40
8	M	42240R07	mosazné šroubení přímé 6/4" s plochým těsněním	ks	2,000	376,20	752,40
9	M	42240R08	mosazné šroubení přímé 1" s plochým těsněním PN16	ks	1,000	206,63	206,63
10	M	42240R09	přechod 35 na 1	ks	2,000	370,50	741,00
11	M	42240R10	drobný materiál (izolace, loctite)	ks	1,000	711,08	711,08

