

Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č.: 4/2024
poř.č. Dodatek : 223/2024

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.:2024003

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo, uzavřená dne 23.1.2024
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Oprava ulice Lesní po přivalových deštích

Smluvní strany

Město Dobřichovice

se sídlem:	Vitova 61, 252 29 Dobřichovice
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Petr Hampl, starosta
Tel., e-mail:	257713004, starosta@dobrichovice.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	388029319/0800
IČO:	00241181
DIČ:	CZ00241181
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Radek Linhart
Tel., e-mail:	724 819 585, radalinhart@seznam.cz
Technický dozor investora:	Radek Linhart
Tel., e-mail:	724 819 585, radalinhart@seznam.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

P.V.Trading cz s.r.o.

se sídlem:	Plzeňská 134, Příbram 261 01
zapsaná v	Městský soud v Praze
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	1035602284/5500
IČO:	26172909
DIČ:	cz26172909
Zastoupení ve věcech smluvních:	Vojtěchem Melicharem (Jednatel společnosti)
Tel., e-mail:	737 396 221, info@zemnipracepb.cz
Zastoupení ve věcech technických:	Vojtěchem Melicharem
Tel., e-mail:	737 396 221, info@zemnipracepb.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavírají dnešního dne, měsíce a roku
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 23.1.2024

Obě strany se dohodly, že původní termín předání hotového díla se z 1.9.2024 mění
na 18.10.2024

Důvodem posunu termínu dokončení díla je nutnost sanace zvodnělé jílovité části
vodorovného úseku opravované komunikace, která je nevhodná jako podklad pro
provádění dalších vrstev skladby komunikace. Tato sanace nebyla předpokládána v
původním harmonogramu.

V ostatních bodech se Smlouva nemění.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Dobřichovicích dne 30.8.2024



Za Zhotovitele

V Dobřichovicích dne 30.8.2024



za Objednatele

